Korrekturen / Änderungen in Datensätzen der Ökobau.dat

Datensatz	Fehler	Änderung / Lösung	Änderungs-zeitpunkt
9.3.1 Lieferwagen	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.1 Klein-LKW	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.1 LKW-Zug	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.1 LKW	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.3 Binnenschiff (Berg-Tal Durchschnitt)	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.2 Bahntransport	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.4 Massengut-frachter Hochsee	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.4 Massengut-frachter Küste	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
9.3.4 Containerschiff	Kerninformation des Datensatzes "1000 t*km ()" korrigieren zu "1 t*km ()"	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
2.21 WDVS Verklebung und Beschichtung Leichtputz mineralisch; 11,4 kg/m2	Fluss "Hausmüll" ist falsch, Referenzfluss "Hausmüll" falsch, Kerninformation "7,93540904436784E-7 kg" falsch	Kerninformation geändert	Ökobau.dat 2011
4.1.3 und 4.8	Dokumentationsfehler: Statt 18% Elektrostahl müsste es 28% heißen.	Dokumentation geändert	Ökobau.dat 2011
2.09 Expandierter Kork; 80 kg/m3	Werte unplausibel, Prüfung ergab fehlerhafte Werte	Datensatz Update	Ökobau.dat 2011